ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21

вентиляционной установки после ремонта

1. Условия испытаний

1.1 Испытания проведены после замены вентилятора и фильтроэлементов. Использованы дифманометр и анемометр.

Показатель	Измерено	Норма	Результат
Расход воздуха, м3/ч	5 120	не менее 5 000	Годен
Перепад давления, Па	180	не более 250	Годен
Уровень шума, дБ	62	не более 65	Годен

2. Заключение

2.1 Установка выдержала испытание, результаты измерений соответствуют норме.