ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЁННОСТИ № 9

Замеры выполнены люксметром на рабочих местах, результаты приведены в таблице.

Рабочее место	Измерено, лк	Норма, лк	Заключение
Диспетчерская	420	не менее 300	Соответствует
Склад	95	не менее 150	Не соответствует

Заключение: на складе необходимо увеличить освещённость и повторить измерения.