ПРОТОКОЛ № 8

измерения сопротивления изоляции кабельных линий

1. Условия измерений

1.1 Измерения выполнены мегаомметром напряжением 1000 В, температура воздуха +18 °C, влажность 62 %.

2. Результаты измерений

Линия	Сопротивление, МОм	Норма, МОм	Заключение
Л-1 (питание привода)	420	не менее 0,5	Годен
Л-2 (управление)	310	не менее 0,5	Годен
Л-3 (контроль)	0,3	не менее 0,5	Не годен

3. Заключение

3.1 Линия Л-3 не соответствует требованиям, необходимо провести повторное испытание после ремонта.