ПРОТОКОЛ № 14

испытания системы вентиляции на производительность

1. Условия испытаний

1.1 Испытания проводились анемометром при номинальной нагрузке вентилятора.

Точка замера	Скорость, м/с	Расход, м3/ч
Т-1	5,2	1870
Т-2	4,9	1760
Т-3	5,4	1940

2. Заключение

2.1 Производительность системы соответствует проектной.