ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-041

Наладка автоматики приточной установки с калорифером

1. Порядок работ

1.1 Проверить датчики температуры притока и обратной воды калорифера, настроить уставки контроллера.

1.2 Проверить работу воздушной заслонки, привода насоса и защиты калорифера от замораживания.

Таблица 1 - Уставки контроллера

Параметр	Уставка	Единица
Температура притока	20	°C
Защита от замораживания	5	°C
Перепад на фильтре	250	Па